


Checkliste

Ladeinfrastruktur – privat für den Kunden



Ladeleistung des Fahrzeugs (AC)

3,7 kW 7,4 kW 11 kW 22 kW


Allgemeine Checkliste rund um das Thema Ladeinfrastruktur für den privaten Bereich. Vielleicht kommen nicht alle Punkte für Sie in Betracht, ansonsten hilft Ihnen Ihr Verkäufer oder Elektriker sicher gerne dabei.

Vor der Bestellung / Installation

1. Ist ein Fahrzeugstellplatz (Garage, Carport usw.) zur Montage einer Wallbox vorhanden? Ja Nein
weiter zu Frage 6
2. Ist der Fahrzeugstellplatz Ihr Eigentum? Ja Nein
3. Ist ein eventueller Vermieter mit der Installation einverstanden? Ja Nein
4. Ist die Montage der Wallbox in max. 3m Entfernung zum Fahrzeugstellplatz möglich? Ja Nein
5. Ist der Montageort überdacht? Ja Nein
6. Ist eine Photovoltaikanlage vorhanden oder geplant? Ja Nein
weiter zu Frage 9
7. Soll die Photovoltaikanlage zum Laden mitverwendet werden? Ja Nein
8. Haben Sie schon die Anschaffung eines Batteriespeichers bedacht? Ja Nein
9. Wird das Elektrofahrzeug ein Dienstwagen? Ja Nein
weiter zu Frage 12
10. Soll der Strom dafür vom Arbeitgeber bezahlt werden? Ja Nein
11. Soll die Ladestation eichrechtskonform sein? Ja Nein
12. Haben Sie bereits den passenden Stromanbieter (Ökostrom)? Ja Nein
13. Haben Sie Ihren örtlichen Energieversorger nach Stromangeboten & Prämien befragt? Ja Nein
14. Gibt es Förderungen, die vor Bestellung und Installation beantragt werden müssen? Ja Nein
15. Ist für die Montage der Wallbox ein qualifizierter Elektriker verfügbar? Ja Nein
16. Hat Ihr Elektriker die Hausinstallation für die Montage einer Wallbox überprüft? Ja Nein
17. Ist ein Kostenvoranschlag für die Installation vorhanden? (wichtig für den Förderantrag) Ja Nein

Checkliste

Ladeinfrastruktur – privat für den Kunden



18. Übernimmt Ihr Elektriker die Anmeldung der Wallbox bis 11 kW beim Netzbetreiber vor der Installation? Ja Nein

Hinweis: Eventuelle Förderungen müssen in der Regel vor dem Kauf beantragt werden.

Ausstattungsünsche Wallbox

19. Gewünschte Ladeleistung der Wallbox 3,7 kW 7,4 kW 11 kW

20. Benötigen Sie eine mobile Ladelösung? (z.B. Juice-Booster) Ja Nein

21. Soll das Laden nach Einstecken des Kabels ohne Prüfung der Zugangsberechtigung direkt gestartet werden? Ja Nein
weiter zu Frage 25

22. Soll das Laden per RFID-Karte / - Anhänger gestartet werden? Ja Nein

23. Soll das Laden per Schlüsselschalter gestartet werden? Ja Nein

24. Soll das Laden per Handy gestartet werden? Ja Nein

25. Soll die Ladestation im heimischen Netzwerk verfügbar sein? Ja Nein

26. Soll der Ladevorgang zeitgesteuert gestartet werden können? Ja Nein

27. Soll der Ladevorgang ferngesteuert gestartet werden können? Ja Nein

28. Soll die Ladestation den aktuellen Strombezug per Display anzeigen? Ja Nein

29. Ist in der Ladestation ein FI-Fehlerstromschutzschalter Typ B oder Typ A EV integriert? Ja Nein

30. Soll die Ladestation über ein fest installiertes Kabel verfügen? Ja Nein

31. Reicht Ihnen die Standard-Länge des Ladekabels? (i.d.R. 5m) Ja Nein

32. Benötigen Sie für die Installation der Wallbox eine Stele? Ja Nein


33. Steht die Wallbox auf der KfW-Liste der geförderten Ladestationen? Ja Nein
weiter zu Frage 35

34. Ist die Ladeleistung der Ladestation fest auf 11 kW einstellbar? (Voraussetzung für KfW-Förderung) Ja Nein

35. Benötigen Sie ein Lastmanagement damit die maximale Leitungskapazität nicht überschritten wird? Ja Nein

Checkliste

Ladeinfrastruktur – privat
für den Kunden



Nach der Installation

36. Haben Sie die für Ihren Fall in Frage kommende Abwicklung der
Förderung beantragt?

Ja

Nein

Notizen: