


Checkliste

Ladeinfrastruktur – privat für den Verkäufer



Ladeleistung des Fahrzeugs (AC)

3,7 kW 7,4 kW 11 kW 22 kW


Allgemeine Checkliste rund um das Thema Ladeinfrastruktur für den privaten Bereich. Vielleicht kommen für Ihren Kunden nicht alle Punkte in Betracht, fragen Sie nach.

Vor der Bestellung / Installation

1. Ist ein Fahrzeugstellplatz (Garage, Carport usw.) zur Montage einer Wallbox vorhanden? Ja Nein
weiter zu Frage 6
2. Ist der Fahrzeugstellplatz Eigentum des Kunden? Ja Nein
3. Ist ein eventueller Vermieter mit der Installation einverstanden? Ja Nein
4. Ist die Montage der Wallbox in max. 3m Entfernung zum Fahrzeugstellplatz möglich? Ja Nein
5. Ist der Montageort überdacht? Ja Nein
6. Ist eine Photovoltaikanlage vorhanden oder geplant? Ja Nein
weiter zu Frage 9
7. Soll die Photovoltaikanlage zum Laden mitverwendet werden? Ja Nein
8. Hat Ihr Kunde schon die Anschaffung eines Batteriespeichers bedacht? Ja Nein
9. Wird das Elektrofahrzeug ein Dienstwagen? Ja Nein
weiter zu Frage 12
10. Soll der Strom dafür vom Arbeitgeber bezahlt werden? Ja Nein
11. Soll die Ladestation eichrechtskonform sein? Ja Nein
12. Hat Ihr Kunde bereits den passenden Stromanbieter (Ökostrom)? Ja Nein
13. Hat Ihr Kunde seinen örtlichen Energieversorger nach Stromangeboten & Prämien befragt? Ja Nein
14. Gibt es Förderungen, die vor Bestellung und Installation beantragt werden müssen? Ja Nein
15. Ist für die Montage der Wallbox ein qualifizierter Elektriker verfügbar? Ja Nein
16. Hat der Elektriker des Kunden die Hausinstallation für die Montage einer Wallbox überprüft? Ja Nein
17. Ist ein Kostenvoranschlag für die Installation vorhanden? (wichtig für den Förderantrag) Ja Nein

Checkliste

Ladeinfrastruktur – privat für den Verkäufer



18. Übernimmt der Elektriker die Anmeldung der Wallbox bis 11 kW beim Netzbetreiber vor der Installation? Ja Nein


Hinweis: Eventuelle Förderungen müssen in der Regel vor dem Kauf beantragt werden.

Ausstattungswünsche Wallbox

19. Gewünschte Ladeleistung der Wallbox 3,7 kW 7,4 kW 11 kW
20. Benötigt Ihr Kunde eine mobile Ladelösung? (z.B. Juice-Booster) Ja Nein
21. Soll das Laden nach Einstecken des Kabels ohne Prüfung der Zugangsberechtigung direkt gestartet werden? Ja Nein
weiter zu Frage 25
22. Soll das Laden per RFID-Karte / - Anhänger gestartet werden? Ja Nein
23. Soll das Laden per Schlüsselschalter gestartet werden? Ja Nein
24. Soll das Laden per Handy gestartet werden? Ja Nein
25. Soll die Ladestation im heimischen Netzwerk verfügbar sein? Ja Nein
26. Soll der Ladevorgang zeitgesteuert gestartet werden können? Ja Nein
27. Soll der Ladevorgang ferngesteuert gestartet werden können? Ja Nein
28. Soll die Ladestation den aktuellen Strombezug per Display anzeigen? Ja Nein
29. Ist in der Ladestation ein FI-Fehlerstromschutzschalter Typ B oder Typ A EV integriert? Ja Nein
30. Soll die Ladestation über ein fest installiertes Kabel verfügen? Ja Nein
31. Reicht Ihrem Kunden die Standard-Länge des Ladekabels? (i.d.R. 5m) Ja Nein
32. Benötigen Sie für die Installation der Wallbox eine Stele? Ja Nein
33. Steht die Wallbox auf der KfW-Liste der geförderten Ladestationen? Ja Nein
weiter zu Frage 35
34. Ist die Ladeleistung der Ladestation fest auf 11 kW einstellbar? (Voraussetzung für KfW-Förderung) Ja Nein
35. Benötigt Ihr Kunde ein Lastmanagement damit die maximale Leitungskapazität nicht überschritten wird? Ja Nein

Checkliste

Ladeinfrastruktur – privat
für den Verkäufer



Nach der Installation

36. Hat Ihr Kunde die für seinen Fall in Frage kommende Abwicklung der Förderung beantragt? Ja Nein

Notizen: